

## STATO OPERE IN ESECUZIONE LUGLIO 2016

CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	STATO DI ATTUAZIONE	IMPORTO FINANZIARIO
B57E12000340005	Completamento e rifacimento delle Reti Idriche interne all'abitato.	APPROVATO PROG. DEFINITIVO - IN ATTESA DI PARERE ABBANOA SUL PROG. ESECUTIVO	€ 1.158.211,63
B55J06000090009	Realizzazione della rete e degli impianti del gas cittadino dei Comuni del Bacino n° 32 (Assemini, Decimomannu, Elmas, Uta e Villaspeciosa).	OPERA CONTRATTUALIZZATA - AVVIO LAVORI SUBORDINATA A CHIARIMENTI RAS	€ 22.541.371,09
B54H14000270006	Adeguamento del centro di accoglienza della prima infanzia di Via Carife	STIPULATA CONVENZIONE CON IL PROFESSIONISTA - FASE DI REDAZIONE PROGETTO DEF-ESEC.	€ 100.000,00
B51B10000380006	Lavori di rete viaria Piri Piri S. Lucia	RISCONTRATE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DOPO LA FASE DI AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PUC - OPERA TRASLATA AL 2019 PER RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	€ 940.000,00
B58C14000190004	Rinaturalizzazione e adeguamento PAI rio Sa Nuxedda tra via S. Maria e la strada Pedemontana	OPERA TRASLATA AL 2019 PER RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	€ 1.000.000,00
B51B11000050002	A.2 Rotatoria incrocio via Olimpia, via Bacaredda e via Asproni.	PRESENTATO IL PROG. DEF. - TRASMESSO ALL'ASSESSORATO TRASPORTI IN ATTESA DI NULLA OSTA RAS SU PROGETTO	€ 334.618,72
B57H14002060002	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' DELLA STAZIONE FERROVIARIA ASSEMINI - CARMINE	IN ATTESA DI N.O. ASSESSORATO TRASPORTI SU PROGETTO	€ 112.969,02
B58C08000050006	Completamento ex scuole Pintus.	APPALTO INTEGRATO COMPLESSO AGGIUDICATO DEFINITIVAMENTE - FASE DI REDAZION PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AVVIO LAVORI	€ 2.900.000,00
B53D14000690004	Opere Complementari di Sistemazione idraulica acque bianche e nere di alcune zone del quartiere di Santa Lucia.	APPROVATO PROG. PRELIMINARE. ATTESO COMPLETAMENTO OPERA PRINCIPALE	€ 300.000,00
B52I14000160004	Restauro chiesa S.Andrea e riqualificazione piazza.	APPROVATO PROG. DEFINITIVO OPERA TRASLATA AL 2018 PER RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	€ 200.000,00
B57H14001000004	Manutenzione straordinaria strade in centro abitato	REVOCATO INCARICO PROFESSIONALE IN ATTESA DI AFFIDARE AL SECONDO CLASSIFICATO OPERA TRASLATA AL 2017 PER RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	€ 560.000,00
B59D14024820004	Realizzazione parchi urbani per giochi bambini.	APPROVATO PROGETTO PRELIMINARE OPERA TRASLATA AL 2017 PER RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	€ 200.000,00
B51B14000120004	Completamento strada via della Libertà.	AGGIUDICAZ. PROVVISORIA LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE E AVVIO LAVORI	€ 150.000,00

## STATO OPERE IN ESECUZIONE LUGLIO 2016

CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	STATO DI ATTUAZIONE	IMPORTO FINANZIARIO
B51B14000140004	Realizzazione controstrada S.S. 130 collegamento Is Buttegheddas - Sa Serra.	PRESENTATO PROGETTO DEFINITIVO FASE DI AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA OPERA TRASLATA AL 2017 PER RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	€ 100.000,00
B52I14000640004	Restauro ex Banco di Sardegna centro storico.	ESPLETATA CONFERENZA DI SERVIZI FASE DI ISTRUTTORIA PER APPROVAZIONE PROG. DEF. OPERA TRASLATA AL 2018 PER RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	€ 100.000,00
B57B15000330009	Smaltimento acque meteoriche zona Truncu Is Follas Assemini/Elmas.	COMPLETATO STUDIO DI FATTIBILITA' - OPERA TRASLATA AL 2018 PER RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	€ 500.000,00
B51B15000210007	Accordo di programma pubblico-privato finalizzato alla valorizzazione dell'area distinta in catasto al foglio 23 mapp.743 e riqualificazione urbanistica della piazza santa Lucia, piazzale Oceania e via Gobetti.	CONCLUSO ITER AUTORIZZATIVO PROGETTAZIONE - IN ATTESA DI AVVIO LAVORI	€ 469.245,38
B57B15000350004	Realizzazione reti smaltimento acque bianche	FASE DI PREDISPOSIZIONE PROG. DEF. OPERA TRASLATA AL 2018 PER RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	€ 300.000,00
B51B15000190004	Pista ciclabile corso Europa e corso Africa	AGGIUDICAZ. PROVVISORIA LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE E AVVIO LAVORI	€ 280.000,00
B54H15000690006	Ripristino canale Rio Gutturu Lorenzu	FASE DI PREDISPOSIZIONE PROG. DEFINITIVO OPERA TRASLATA AL 2017 PER RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	€ 380.000,00
B54H15000640006	Adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola infanzia di via S.Giovanni (Iscol@ Assell)	LAVORI IN ESECUZIONE	€ 177.638,12
B54H15000650006	Adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola primaria di via Porto Torres-mensa (Iscol@ Asse II)	LAVORI IN ESECUZIONE	€ 212.000,00
B54H15000670006	Adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola primaria di via Carmine (Iscol@ Assell)	LAVORI IN ESECUZIONE	€ 237.926,74
B54H15000680006	Adeguamento normativo-riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola 1° grado via Cipro (Iscol@ Assell)	LAVORI IN ESECUZIONE	€ 509.500,00
B54H15001850006	Adeguamento normativo riqualificazione energetica e messa in sicurezza della "SCUOLA DELL'INFANZIA VIA POLA" (Iscol@ Assell)	PROG. PRELIM APPROVATO - DA ESPLETARE PROG. GARA D'APPALTO ENTRO L'ANNO	€ 114.000,00
B54H15001860006	Adeguamento normativo riqualificazione energetica e messa in sicurezza della "SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEVERE" (Iscol@ Assell)	PROG. PRELIM APPROVATO - DA ESPLETARE PROG. GARA D'APPALTO ENTRO L'ANNO	€ 144.000,00

## STATO OPERE IN ESECUZIONE LUGLIO 2016

CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	STATO DI ATTUAZIONE	IMPORTO FINANZIARIO
B54H15001870006	Adeguamento normativo riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola primaria di corso Europa (Iscol@ Assell)	<b>PROG. PRELIM APPROVATO - DA ESPLETARE PROG. GARA D'APPALTO ENTRO L'ANNO</b>	€ 435.000,00
B54E15001420004	Adeguamento idraulico rete di smaltimento acque meteoriche da p.zza Don Bosco a loc. Terramaini	<b>APPROVATO PROG PRELIMINARE OPERA TRASLATA AL 2017 PER RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA</b>	€ 300.000,00
B57H15000360004	Manutenzione straordinaria strade comunali	<b>AGGIUDICAZ. PROVVISORIA LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE E AVVIO LAVORI</b>	€ 500.000,00
B57H15000370004	Manutenzione straordinaria marciapiedi	<b>PROGETT. PRELIMINARE APPROVATO.</b>	€ 200.000,00
B57B16000140004	Ampliamento cimitero III stralcio.	<b>APPROVATO PROG PRELIMINARE - FASE REDAZIONE PROG. DEFINITIVO</b>	€ 450.000,00
B55I10000070004	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PISCINA E COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO DEL PRU SU ZAFFERANU E OPERE COMPLEMENTARI	<b>LAVORI IN ESECUZIONE</b>	€ 1.300.000,00
B59D10000290004	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE ASSEMINI-DECIMOMANNU"	<b>LAVORI IN ESECUZIONE</b>	€ 500.000,00
B59G10000030004	LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE E NERE DI ALCUNE ZONE DEL QUARTIERE SANTA LUCIA	<b>LAVORI IN ESECUZIONE</b>	€ 1.071.971,38
B58G11000060002	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE STAZIONI	<b>LAVORI SOSPESI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</b>	€ 68.578,79
B53D12000430003	riqualificazione strada via Olimpia e manutenzione fascia FF.SS	<b>LAVORI IN ESECUZIONE</b>	€ 715.962,62
B51B12000430001	Nuovi percorsi pedonali e ciclabili dall'incrocio di Via Sardegna/Via Cagliari alla fermata Metropolitana Assemini	<b>LAVORI SOSPESI</b>	€ 1.123.791,44
B51B12000460001	LAVORI DI VIABILITA' DI ACCESSO ALLA FERMATA METROPOLITANA ASSEMINI' VIA ASPRONI E VIA BACAREDDA	<b>LAVORI IN ESECUZIONE</b>	€ 416.959,07
B54F11000000002	lavori di Fermata Assemini nuovo ingresso, rifunzionalizzazione e ristrutturazione della stazione di Via Trento	<b>OPERA COLLAUDATA, IN ATTESA DI CONSEGNA ALLA SOC. RFI PER DARE AVVIO ALLA CONVENZIONE STIPULATA</b>	€ 599.378,67